

# Potenziamento Infrastrutturale Linea ORTE-FALCONARA

STAZIONE APPALTANTE R.F.I. RETE FERROV.  
ITALIANA

QUOTA PARTEC.  
IMPRESA S.p.A. 100,00%


Importo Contrattuale Netto	€ 61.429.870,24
Importi Netti Perizie	€ 0,00
Oneri per la Sicurezza	€ 2.270.155,99
<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE NETTO</b>	<b>€ 63.700.026,23</b>

Importo Progressivo S.A.L. € 33.007.646,28 al 30 settembre 2008 SAL N° 11

Importo Progressivo S.I.L. € 37.764.216,03

% Avanzam. Lavori	59,28%
Data Consegna Lavori	11 gennaio 2005
Data Ultimazione Lavori	9 marzo 2009

■ LAVORI DA ESEGUIRE ■ LAVORI REALIZZATI



**Mese Settembre 2008**

**Produzione del Mese**  
**€ 2.074.946,76**

Responsabile Commessa  
Direttore Cantiere  
Capo Cantiere  
Resp. Amministrativo

Ing. PELOSI Alfonso  
Ing. FERRANDINO Gianfranco  
Geom. PARENTE Giovanni  
Rag. PIUSSI Davide

**ALLEGATI :**

- 1 - Bilancino di Cantiere
- 2 - Giacenze di Magazzino
- 3 - S.I.L. "a misura"
- 4 - Riserve iscritte
- 5 - Raffronto budget

Codice cantiere .: 0910 0910 AN		ORTE FALCONARA		Data inizio lavori:		DATA FINE LAV. EFF.		Importo netto :		Imp. oneri sic. :	
Mese elaborazione : SETTEMBRE		2008		Data fine lavori .:		A.T.I.		Imp. atti agg. :		Imp. lavori eff. :	
Codice area ..... 06		MARCHE		Importo lavori ....		Avanzamento lav.:		0,00		%	
Responsabile zona :		%		Mese elaborato 09		Anno elab. 2008		Prog. al 9/2008		Costi	
Respons. cantiere :		%		%		%		%		Retroattivi	
Cod. Ragr. ! Descrizione		Progr. 2007		! % Av.		! % C/R		! % C/R		! % C/R	
		! % Av.		! % C/R		! % C/R		! % C/R		! % C/R	
! RICAVI DA LAVORI		!		!		!		!		!	
A 01	! LAVORI CONTABILIZZATI (SAL)	!		!		!		!		!	
A 02	! LAVORI DA CONTABILIZZARE (SIL)	!		2.074.946,00		!		11.425.451,83		!	
A 03	! REVISIONE PREZZI	!		!		!		880.898,17		!	
A 04	! REVISIONE PREZZI DA CONTABILIZZARE	!		!		!		!		!	
A 05	! PRESTAZIONI	!		!		!		!		!	
A 06	! RIADDEBITO SPESE	!		1.033,53		!		12.152,43		!	
A 07	! RISERVE CONTABILIZZATE	!		!		!		!		!	
A 08	! RICAVI PER LODI	!		!		!		!		!	
Totale RICAVI		!		100,00		!		12.318.502,43		100,00	
		!		!		!		!		!	
		!		!		!		!		!	
! COSTI DIRETTI		!		!		!		!		!	
B 01	! SALARI	!		613.702,32		29,56		3.838.352,11		31,16	
B 03	! FORNITURE MATERIALI	!		1.343.363,56		64,71		6.807.149,20		55,26	
B 05	! SUBAPPALTI E FORNITURE IN OPERA	!		322.917,05		15,55		2.224.563,09		18,06	
B 07	! PRESTAZIONI DI TERZI	!		25.110,72		1,21		319.732,92		2,60	
B 09	! NOLI ESTERNI	!		127.280,34		6,13		787.794,95		6,40	
B 13	! LEASING	!		59.550,43		2,87		464.907,13		3,77	
Totale costi diretti		!		2.491.924,42		120,04		14.442.499,40		117,24	
		!		!		!		!		!	
		!		!		!		!		!	
! COSTI INDIRETTI		!		!		!		!		!	
C 01	! STIPENDI	!		65.357,42		2,62		757.263,95		5,24	
C 03	! MATERIALI DI CONSUMO	!		43.629,92		1,75		258.194,52		1,79	
C 15	! SPESE GENERALI	!		!		!		!		!	
C 15A	! SPESE SERVIZI	!		76.555,50		3,07		1.233.682,39		8,54	
C 15B	! ALTRI NOLI	!		1.836,83		0,07		76.042,67		0,53	
C 15C	! MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	!		10.640,15		0,43		59.205,94		0,41	
C 15D	! ASSICURAZIONI	!		12.333,79		0,49		64.406,99		0,45	
C 15E	! ONERI DIVERSI DI GESTIONE	!		408,08		0,02		3.832,48		0,03	
Totale costi indiretti		!		210.761,69		8,46		2.452.628,94		16,98	
		!		!		!		!		!	
		!		!		!		!		!	
TOTALE COSTI		!		2.702.686,11		130,19		16.895.128,34		137,15	
		!		!		!		!		!	
		!		!		!		!		!	
F 1	! RIMANENZE	!		!		!		!		!	
D	! CAPITALIZZAZIONE COSTI	!		!		!		!		!	
D 01	! COSTI IMPIANTO CANTIERE	!		!		!		!		!	
D 03	! PROGETTAZIONE E CONSULENZE	!		!		!		!		!	
D 05	! COSTI DA SOSTENERE CAPITALIZZATI	!		!		!		!		!	
D 07	! QUOTA AMM.TO COSTI CAPITALIZZATI	!		2.702.686,11		130,19		16.895.128,34		137,15	
TOTALE COSTI RETTIFICATI		!		!		!		!		!	



## STAMPA INVENTARIO DI MAGAZZINO PROVVISORIO

Pag. 1

COMMESSA : 0910 ORTE-FALCONARA

AL : 30/09/08

DAL : 1/01/01

Risorsa	Descrizione	UM	Qtà giacenza	Prezzo Medio	V A L O R E
10030100000012	SABBIA	TN	3.553,700	12,0000	42.644,40
100302000000500	PIETRISCO SPACCATO	TN	4.235,720	12,0000	50.828,64
100601000000220	CEMENTO TIPO 425 SFUSO	TN	1	87,0000	0,09
10060200001350	SILICATO ACCELERANTE CLS	KG	60.240,000	0,1600	9.638,40
10090600000795	ADDITIVO PER CLS	LT	23.059,410	0,9300	21.445,25
TOTALE COMMESSA...					124.556,78



## STAMPA INVENTARIO DI MAGAZZINO PROVVISORIO

Pag. 1

COMMESSA : 0910 ORTE-FALCONARA  
DAL : 1/01/01 AL : 30/09/08

Risorsa	Descrizione	UM	Qtà giacenza	Prezzo Medio	V A L O R E
1012020000500	FERRO PER CLS LAVORATO	TN	284,728	831,8954	236.863,91
1012020000503	FERRO PER CLS SAGOMATO EXTRA DIAMETRO	TN	578,572	723,6085	418.659,62
1012030000048	RETE E/SALDATA	KG	1.000,000	0,5100	510,00
1012050000060	CENTINE IN ACCIAIO FE 430	KG	10.250,000	1,1178	11.457,45
1012290000231	CENTINE	KG	37.771,000	1,2149	45.887,99
1030033000010	TUBI ACCIAIO X INFILAGGI FE510	KG	84.667,800	0,8900	75.354,34
1030999002001	TUBO IN VETROESINA	ML	2.528,000	5,2755	13.336,46
1030999002002	GEOCOMPOSTO DRENANTE	MQ	4.563,000	2,6500	12.091,95
1039060000060	CANALETTE CLS	ML	4.126,000	45,6899	188.516,53
1042030000001	GUAINA	MQ	10.175,200	3,6200	36.834,22
1042999001003	PVC IMPERMEABILIZZAZIONE GALLERIE 2 MM	MQ	8.128,600	3,7500	30.482,25
1048999001410	TESSUTO NON TESSUTO GR 400	MQ	2.200,000	0,8600	1.892,00
1048999001440	GEOTESSUTO IN ROTOLO GR. 250/MQ	MQ	5.730,000	0,7307	4.186,91
TOTALE COMMESSA...					1.076.073,63

**PRODUZIONE S.I.L. - SETTEMBRE '08**

Codice WBS	Descrizione WBS	U.M	Importo Contrattuale	PROGRESSIVO A TUTTO AGO. 2008		SETTEMBRE 2008		PROGRESSIVO A TUTTO SET. 2008	
				Quantità %	Importi	Quantità %	Importi	Quantità %	Importi
	<b>1 - GALLERIA</b>								
GA01	GALLERIA ARTIFICIALE LATO FABRIANO		628.164,89		517.955,33		-		517.955,33
GA02	GALLERIA ARTIFICIALE LATO CASTELPLANIO		2.385.670,42		2.263.867,92		-		2.263.867,92
GN01	GALLERIA NATURALE - ml. 1.549,94								
GAL	GALLERIA NATURALE								
GN01.FAB	GALLERIA NATURALE - Lato FABRIANO								
SC	Scavo e preconsolidamenti		8.130.358,27		5.672.930,47		303.574,29		5.976.504,77
RIV	Arco rovescio - rivestimento calotta e finiture		4.700.321,05		2.211.120,62		238.336,73		2.449.457,36
GN01.ANC	GALLERIA NATURALE - Lato ANCONA								
SC	Scavo e preconsolidamenti		5.500.622,71		4.212.563,77		485.613,36		4.698.177,13
RIV	Arco rovescio - rivestimento calotta e finiture		2.968.737,23		755.639,97		172.039,56		927.679,53
	<b>2 - OPERE CIVILI : Sede ferroviaria e opere stradali</b>								
BB01	BOB e ARCHEOLOGIA		252.511,68		252.511,68		-		252.511,68
FV01	PROLUNG. SOTTOPASSO PEDONALE DI STAZIONE		972.075,15		-		-		-
RI.01.01-02	RILEVATO TRATTA LATO PARI E DISPARI progr. Km. 1+220 - 1+515								
	Corpo rilevato - piattaforma - finiture		814.629,03		542.130,75		26.464,32		568.595,07
	Muri di sostegno		4.523.288,36		3.576.909,65		-		3.576.909,65
RI.01.03-04	RILEVATO TRATTA LATO PARI E DISPARI progr. Km. 1+515 - 1+682								
	Corpo rilevato - piattaforma - finiture		356.817,72		289.989,01		14.779,24		304.768,25
	Muri di sostegno		521.868,98		486.379,82		-		486.379,82
RI.01.05-06	RILEVATO TRATTA LATO PARI E DISPARI progr. Km. 1+682 - 1+874								
	Corpo rilevato - piattaforma - finiture		504.247,18		309.080,42		59.457,78		368.538,19
	Muri di sostegno		328.094,60		289.961,65		-		289.961,65
NV04	SOTTOVIA AL Km. 1+220 (via A.Merloni)		692.084,70		692.084,70		-		692.084,70
NV05	SOTTOVIA AL Km. 1+446 (via F.Rossi)		628.919,71		370.205,63		-		370.205,63
RI.02.01	RILEVATO TRATTA progr. Km. 1+955 - 2+277								
	Corpo rilevato - piattaforma - finiture		1.115.540,89		594.920,36		33.191,64		628.112,00
	Muri di sostegno		-		-		-		-
RI.02.02	RILEVATO TRATTA progr. Km. 2+277 - 2+437								
	Corpo rilevato - piattaforma - finiture		228.787,13		174.233,12		11.044,18		185.277,30
	Muri di sostegno		1.073.760,83		1.073.760,83		-		1.073.760,83
VI01	PONTE SUL TORRENTE RIO BUONO		3.287.248,41		2.279.051,96		23.140,78		2.302.192,74
TR.01.01	TRINCEA TRATTA progr. Km. 4+155 - 4+300								
	Movimenti terra - piattaforma - finiture		110.331,59		-		-		-
	Muri di sostegno		64.599,70		-		-		-
TR.01.02	TRINCEA TRATTA progr. Km. 4+325 - 4+406								
	Movimenti terra - piattaforma - finiture		52.524,90		-		-		-
	Muri di sostegno		52.646,44		-		-		-
TR.01.03	TRINCEA TRATTA progr. Km. 4+406 - 5+108								
	Movimenti terra - piattaforma - finiture		374.321,31		23.319,35		-		23.319,35
	Muri di sostegno		295.657,01		213.139,14		63.270,60		276.409,74
	Interferenze e sistemazioni idrauliche		490.287,27		-		-		-
VI02	PONTE SUL FOSSO SAN LORENZO		710.464,66		328.048,17		33.982,53		362.030,70
NV06	SOTTOVIA AL Km. 4+344 (via S.C. Moscano)		908.963,25		813.466,43		29.692,39		843.158,82
NV01	NUOVA VIABILITA' Km.2+453 - 3+193 (Case Trolia)		137.226,17		137.226,17		-		137.226,17
NV.02.01	RAMO B - NUOVA VIABILITA' Km.3+943 - 4+393 (Case Ravalta)		253.788,71		191.537,93		-		191.537,93
NV.02.02	RAMO C		91.099,48		33.172,54		-		33.172,54
NV.02.03	VIABILITA' PRINCIPALE DI COLLEGAMENTO		59.322,41		-		-		-
NV.02.04	RAMO A		1.828.764,25		978.643,46		39.051,81		1.017.695,26
CS01	RIMOZIONE LINEA FERROVIARIA ESISTENTE		227.442,92		-		-		-
	<b>3 - OPERE MITIGAZIONI MBIENTALI</b>								
AM01	OPERE A VERDE		244.356,09		12.612,53		-		12.612,53
AM02	BARRIERE ANTIRUMORE		699.789,71		52.194,75		-		52.194,75
AM04	SCAVI ED ASSISTENZA ARCHEOLOGICA		37.000,00		31.450,00		-		31.450,00
	<b>4 - IMPIANTI FERROVIARI</b>								
SF01	ARMAMENTO P.R.G. DI FABRIANO		3.190.805,16		405.627,84		-		405.627,84
SF02	ARMAMENTO TRATTA		1.662.072,65		509.722,19		-		509.722,19
TE01	IMPIANTI TE P.R.G. DI FABRIANO		1.527.236,51		-		310.766,37		310.766,37
TE02	ELETTRIFICAZIONE TRATTA		266.104,43		-		-		-
SE02	TELECOMANDO TE		42.951,19		-		-		-
TC01	IMPIANTO CAVI TLC		559.513,03		-		-		-
TC02	IMPIANTO DI TELEFONIA SELETTIVA		137.704,40						
TC03	IMPIANTO DI COPERTURA RADIO GALLERIA		242.247,63						
IE02	IMPIANTI LFM STAZIONE DI FABRIANO		95.091,03						
	<b>5 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE</b>								



Codice WBS	Descrizione WBS	U.M	Importo Contrattuale	PROGRESSIVO A TUTTO AGO. 2008		SETTEMBRE 2008		PROGRESSIVO A TUTTO SET. 2008	
				Quantità %	Importi	Quantità %	Importi	Quantità %	Importi
IE03	IMPIANTI ILLUM. STRAD. SOTTOVIA Km. 1+220 (via A.Merloni)		3.753,92						
IE04	IMPIANTI ILLUM. STRAD. SOTTOVIA Km. 1+446 (via F.Rossi)		3.753,92						
IE05	IMPIANTI ILLUM. STRAD. SOTTOVIA Km. 4+344 (via S.C.Moscato)		3.541,66						
RI11	PIAZZOLA DI FABRIANO		352.873,57						
RI12	PIAZZOLA DI S.LORENZO		685.905,82						
FA11	FABBRICATO PIAZZOLA DI FABRIANO		69.144,92						
FA12	FABBRICATO PIAZZOLA DI S.LORENZO		69.144,92						
DS01	IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA E DI EMERGENZA		243.079,65						
SV01	IMPIANTO DI SUPERVISIONE		688.315,76						
ST01	IMPIANTO CAVI A 8 f.o.		126.075,98						
IE01	IMPIANTI LFM : GALLERIA, PIAZZOLE E FABBRICATI SERVIZIO		1.003.262,36						
AI01	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI DELLE PIAZZOLE		45.500,80						
AI02	IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDI IN GALLERIA E NELLE CENTRALI		271.750,05						
AN01	IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI PIAZZOLE		19.293,82						
SC01	SEGNALETICA ED EQUIPAGGIAMENTO DI EMERGENZA IN GALLERIA		9.817,20						
TOTALE LAVORI			57.571.275,19		30.295.458,18		1.844.405,57		32.139.863,75
ALEA 5% LAVORI A MISURA			1.175.088,06	4,83%	755.593,90	4,83%	57.974,84	4,83%	813.568,74
ALEA 5% LAVORI CORPO			1.698.365,24	5,20%	762.391,76	5,20%	33.531,76	5,20%	795.923,53
TOTALE LAVORI ED ALEA			60.444.728,49		31.813.443,84		1.935.912,18		33.749.356,02
ONERI PER LA SICUREZZA			2.270.155,99	3,76%	1.194.912,95		72.712,86		1.267.625,81
PROGETTAZIONE			985.141,75		945.736,08		-		945.736,08
TOTALE COMMESSA			63.700.026,23	53,30%	33.954.092,87	3,15%	2.008.625,04	56,46%	35.962.717,91
Materiali a Più d'opera					-		-		-
OPERE IN VARIANTE					48.774,00		-		48.774,00
					34.002.866,87		2.008.625,04		36.011.491,91
Maggiori lavori eseguiti in galleria (agosto 2008)					2.441.996,30		124.296,56		2.566.292,86
A detrarre l'alea sui lavori galleria (in parte già contenuta)					-755.593,90		-57.974,84		-813.568,74
TOTALE				56,03%	35.689.269,27	3,26%	2.074.946,76	59,28%	37.764.216,03

## RIEPILOGO RISERVE -

<b>Riserva 1</b>	Andamento anomalo lavori ed adeguamento importo per differimento temporale	22.805.929,97
<b>Riserva 2</b>	Occupazioni temporanee aree di lavoro	36.772,00
<b>Riserva 3</b>	Oneri per progettazione varianti richieste	9.701,09
<b>Riserva 4</b>	Esecuzione BOB aree di cantiere	53.736,94
<b>Riserva 5</b>	Rilevati provvisori per esecuz. consolidamenti	230.631,23
<b>Riserva 6</b>	Imprevisto geologico paratia imbocco AN	404.914,17
<b>Riserva 7</b>	Rinvenimento rifiuti fondazione muro M1	330.000,00
<b>Riserva 8</b>	Realizzazione e gestione deposito Case Cipolletta	3.806.491,73
<b>Riserva 9</b>	Stralcio opere PRG stazione Fabriano	1.644.393,21
<b>Riserva 10</b>	Scavo in roccia pali di grosso diametro	268.196,20
<b>Riserva 11</b>	Realizzazione pista Moscano	513.512,36
<b>Riserva 12</b>	Manutenzione strada Comunale Case Cipolletta	483.629,42
<b>Riserva 13</b>	Oneri diretti per il ripristino del dissesto GN	438.396,38
<b>Riserva 14</b>	Oneri diretti per gli scavi archeologici zona Moscano	121.306,76
<b>Riserva 15</b>	Applicaz. trattenute 0,5 % su importi Sal art.19 comma C7 Convenzione	1.289.698,42
<b>Riserva 16</b>	Stralcio opere Prolungamento sottopasso pedonale di stazione Fabriano	401.727,58
<b>Riserva 17</b>	Esecuzione campi di scavo da ml.6,50 sez.tipo C2ter galleria naturale	172.577,40
<b>Riserva 18</b>	Increment. armatura e classe cls arco rovescio sez. C2ter gall. naturale	68.221,49
<b>Riserva 19</b>	Arco rovescio provvisorio galleria naturale	50.136,51
<b>Riserva 20</b>	Rallentamenti temporali attività produttive della galleria naturale	-
<b>Riserva 21</b>	Integrazione consolidamenti al fronte di scavo della galleria naturale	48.093,64
<b>Riserva 22</b>	Integr. consolid. radiali preliminari alla ripresa dello scavo della galleria naturale	131.318,66
<b>Riserva 23</b>	Getto conci calotta galleria naturale con cls classe C30/37 anziché C25/30	13.834,66
<b>Riserva 24</b>	Magg.oneri ripresa scavo galleria naturale con nuove sezioni tipo B2-B3-C4-C5.	1.667.693,19
<b>Riserva 25</b>	Mancata contabilizzazione dell'alea contrattuale sui lavori a corpo	752.137,98
<b>Riserva 26</b>	Aumento anomalo dei costi delle forniture materiali dell'appalto	1.475.248,10
<b>Riserva 27</b>	Aumento anomalo dei costi dei carburanti per noli e trasporti dell'appalto	1.752.774,24
<b>Riserva 28</b>	Sottoproduzione per eccezionale andamento stagionale sfavorevole	582.138,47
<b>Riserva 29</b>	Magg.oneri per esecuzione arco rovescio galleria naturale con nuove sez.tipo	32.743,25
<b>Sommano</b>		<b>39.585.955,03</b>



IMPRESA SPA - BUDGET 2008-2009-2010-2011																
DESCRIZIONE DELLA COMMESSA - CANTIERE : ORTE - FALCONARA																
IMPORTO di CONTRATTO		63.700	Cod.Com.	910												
QUOTA IMPRESA S.p.A.		100%														
Importo q.p. IMPRESA S.p.A. a		40.368														
Progressivo 31/12/07		2.126														
Importo residuo dal 1/1/08		38.242														
CONTO ECONOMICO					note											
RICAVI							BUDGET		SITUAZIONE MESE		ESERCIZIO ANNO :		PROGRESSIVO AL :			
							Da Genn. 08 a Fine		Previsione		settembre-08		2008		30-set-08	
									Consuntivo		Previsione		Consuntivo		scostam.	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	
									Previsione		Consuntivo		Previsione		Consuntivo	