

ID	Nome attività	QUANTITA'	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Nome risorse	giorno	ora	luogo	luogo
1	VARIANTE DI CERTALDO		824 g	mer 01/08/07	ven 08/08/08						
2	INIZIO LAVORI		1 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07						
3	MOVIMENTI DI MATERIE		391 g	lun 06/10/07	ven 26/02/08						
4	CORPO STRADALE ASSE "A"		344 g	mer 14/11/07	mer 28/01/08						
5	Scavo di sbancamento	7635 mc	13 g	mer 14/11/07	ven 30/11/07	9					
6	Preparazione piano di posa	31125 mq	11 g	lun 03/12/07	ven 14/12/07	5;10					
7	Formazione completa di Rilevato	43224 mc	160 g	mer 02/07/08	mer 28/01/08	11					
8	CORPO STRADALE ASSE "B"		211 g	lun 08/10/07	mar 01/07/08						
9	Scavo di sbancamento	16120 mc	27 g	lun 08/10/07	mar 13/11/07	2F+45 g					
10	Preparazione piano di posa	41694 mq	14 g	mer 14/11/07	sab 01/12/07	9					
11	Formazione completa di Rilevato	47062 mc	170 g	lun 03/12/07	mar 01/07/08	10;108H+5 g					
12	CORPO STRADALE ASSI 31 e 32		351 g	sab 01/12/07	ven 30/02/08						
13	Scavo di sbancamento	2408 mc	4 g	sab 01/12/07	mer 05/12/07	5					
14	Preparazione piano di posa	6296 mq	2 g	sab 15/12/07	lun 17/12/07	13;5					
15	Formazione completa di Rilevato	3629 mc	20 g	gio 29/01/08	ven 20/02/08	14;7					
16	ASTA PRINCIPALE		316 g	ven 21/12/07	ven 23/01/08						
17	Scavo di sbancamento	16773 mc	28 g	ven 21/12/07	ven 01/02/08	21					
18	Preparazione piano di posa	40100 mq	14 g	sab 12/01/08	lun 28/01/08	22					
19	Formazione completa di Rilevato	81693 mc	260 g	mar 05/02/08	ven 23/01/08	117H+5 g;23					
20	SVINCOLI CERTALDO OVEST		43 g	gio 08/12/07	lun 04/02/08						
21	Scavo di sbancamento	7808 mc	13 g	gio 08/12/07	gio 20/12/07	13					
22	Preparazione piano di posa	26790mq	10 g	ven 21/12/07	ven 11/01/08	21					
23	Formazione completa di Rilevato	36867 mc	20 g	sab 12/01/08	lun 04/02/08	22					
24	VIADOTTI		398 g	mer 01/08/07	ven 14/11/08						
25	VIADOTTO ARTIGIANALE		270 g	gio 18/10/07	mar 23/09/08						
26	Sottofondazioni	16 N°	8 g	ven 28/10/07	mar 06/11/07	2H+60 g					
27	Fondazioni	13 N°	65 g	gio 18/10/07	ven 18/01/08	26H+6 g					
28	Elevazioni	13 N°	65 g	sab 19/01/08	gio 03/04/08	27					
29	Impalcato	12 N°	120 g	gio 01/05/08	mar 23/08/08	28F+20 g					
30	VIADOTTO ASSE "A"		278 g	ven 14/12/07	ven 14/11/08						
31	Sottofondazioni	6 N°	3 g	mar 18/12/07	gio 20/12/07	20H+40 g					
32	Fondazioni	6 N°	45 g	lun 07/01/08	mer 27/02/08	31F+5 g					
33	Elevazioni	9 N°	45 g	gio 28/02/08	mar 23/04/08	32					
34	Impalcato	27 N°	270 g	ven 14/12/07	ven 14/11/08	39H+25 g					
35	VIADOTTO CASCIANI		141 g	mer 01/08/07	gio 14/02/08						
36	Sottofondazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
37	Fondazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
38	Elevazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
39	Impalcato	7 N°	70 g	mar 13/11/07	gio 14/02/08	54H+70 g					
40	PONTICELLO L=12m		80 g	mer 01/08/07	ven 23/11/07						
41	Sottofondazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
42	Fondazioni	2 N°	10 g	lun 16/10/07	ven 28/10/07	2F+50 g					
43	Elevazioni	2 N°	10 g	lun 28/10/07	ven 09/11/07	42					
44	Impalcato	1 N°	10 g	lun 12/11/07	ven 23/11/07	43					
45	CAVALCAVIA VIGNACCE		0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07						
46	Sottofondazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
47	Fondazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
48	Elevazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
49	Impalcato	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
50	VIADOTTO FONDOVALLE ELSA		201 g	mer 01/08/07	lun 28/04/08						
51	Sottofondazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
52	Fondazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
53	Elevazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
54	Impalcato	20 N°	200 g	ven 03/08/07	lun 28/04/08	2F+1 g					
55	VIADOTTO MULINACCIO		248 g	mer 01/08/07	gio 19/08/08						
56	Sottofondazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
57	Fondazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
58	Elevazioni	0	0 g	mer 01/08/07	mer 01/08/07	2					
59	Impalcato	4 N°	40 g	lun 05/05/08	gio 19/08/08	54F+5 g					
60	OPERE D'ARTE MINORI		468 g	gio 11/10/07	gio 14/05/08						
61	SGATOLARE TOMBINI		221 g	sab 08/02/08	lun 03/11/08						
62	Fondazioni	73 N°	183 g	sab 08/02/08	gio 18/09/08	118H+50 g					
63	Elevazioni	73 N°	183 g	mar 25/03/08	lun 03/11/08	82F+145 g					
64	BOTRI		49 g	lun 07/01/08	gio 21/02/08						
65	Fondazioni	2 N°	20 g	lun 07/01/08	mar 28/01/08	31F+5 g					
66	Elevazioni	2 N°	20 g	mer 30/01/08	gio 21/02/08	65					
67	Berlinese Marsignano Lato Poggibonsi		8 g	lun 28/10/07	mer 07/11/07						
68	Fondazioni	0	4 g	lun 28/10/07	gio 01/11/07	105					
69	Elevazioni	0	4 g	ven 02/11/07	mer 07/11/07	68					
70	Berlinese Marsignano Lato Empoli		23 g	lun 28/10/07	mer 28/11/07						
71	Fondazioni	1 N°	9 g	lun 28/10/07	gio 08/11/07	105					
72	Elevazioni	1 N°	14 g	ven 09/11/07	mer 28/11/07	71					
73	Berlinese Fogneto I Lato Poggibonsi		8 g	gio 08/01/08	ven 18/01/08						
74	Fondazioni	0	4 g	gio 08/01/08	lun 12/01/08	117					
75	Elevazioni	0	4 g	mar 13/01/08	ven 16/01/08	74					
76	Berlinese Fogneto I Lato Empoli		23 g	gio 08/01/08	mar 03/02/08						
77	Fondazioni	1 N°	9 g	gio 08/01/08	sab 17/01/08	117					
78	Elevazioni	1 N°	14 g	lun 18/01/08	mar 03/02/08	77					
79	Berlinese Fogneto II Lato Poggibonsi		8 g	sab 14/03/08	lun 23/03/08						
80	Fondazioni	0	4 g	sab 14/03/08	mar 18/03/08	126					
81	Elevazioni	0	4 g	gio 19/03/08	lun 23/03/08	80					
82	Berlinese Fogneto II Lato Empoli		8 g	sab 14/03/08	lun 23/03/08						
83	Fondazioni	0	4 g	sab 14/03/08	mer 18/03/08	126					
84	Elevazioni	0	4 g	gio 19/03/08	lun 23/03/08	83					
85	Artificiale Marsignano Lato Poggibonsi		66 g	gio 11/10/07	sab 16/12/07						
86	Fondazioni	1 N°	10 g	gio 11/10/07	mer 24/10/07	2F+48 g					
87	Elevazioni	1 N°	40 g	gio 25/10/07	sab 15/12/07	86					
88	Artificiale Marsignano Lato Empoli		66 g	gio 28/11/07	mar 06/02/08						
89	Fondazioni	1 N°	10 g	gio 28/11/07	lun 10/12/07	72					
90	Elevazioni	1 N°	40 g	mar 11/12/07	mar 05/02/08	89					
91	Artificiale Fogneto I Lato Poggibonsi		66 g	gio 13/12/07	mar 19/02/08						
92	Fondazioni	1 N°	10 g	gio 13/12/07	gio 03/01/08	118H+5 g					
93	Elevazioni	1 N°	40 g	ven 04/01/08	mer 19/02/08	92					
94	Artificiale Fogneto I Lato Empoli		66 g	lun 12/11/07	lun 21/01/08						
95	Fondazioni	1 N°	10 g	lun 12/11/07	ven 23/11/07	108					
96	Elevazioni	1 N°	40 g	lun 28/11/07	lun 21/01/08	95					
97	Artificiale Fogneto II Lato Poggibonsi		66 g	mar 04/12/07	sab 09/02/08						
98	Fondazioni	1 N°	10 g	mar 04/12/07	ven 14/12/07	128H+5 g					
99	Elevazioni	1 N°	40 g	sab 15/12/07	sab 09/02/08	98					
100	Artificiale Fogneto II Lato Empoli		66 g	sab 14/03/08	gio 14/06/08						
101	Fondazioni	1 N°	10 g	sab 14/03/08	mer 25/03/08	128					
102	Elevazioni	1 N°	40 g	gio 26/03/08	gio 14/05/08	101					
103	GALLERIE		424 g	lun 22/10/07	sab 11/04/08						
104	GALLERIA MARCHIGNANO		374 g	lun 22/10/07	gio 12/02/08						
105	Approntamento Piazzola di Lavoro	1 N°	5 g	lun 22/10/07	ven 26/10/07	2F+55 g					
106	Assemblaggio Cassero	1 N°	10 g	lun 29/10/07	ven 09/11/07	105					
107	Consolidamenti	83 N°	332 g	lun 12/11/07	lun 12/01/08	108					
108	Scavo in sotterraneo	83 N°	332 g	mer 14/11/07	mer 14/01/08	107F+330 g					
109	Spritz-coefine	83 N°	332 g	mer 14/11/07	mer 14/01/08	107F+330 g					
110	Rivestimento definitivo	83 N°	332 g	mer 14/11/07	mer 14/01/08	107F+330 g					
111	Finiture e Ornaggi	1 N°	25 g	gio 15/01/08	gio 12/02/08	110					
112	Monitoraggi	83 N°	332 g	mer 14/11/07	mer 14/01/08	107F+330 g					
113	GALLERIA FOGNETO I		380 g	lun 28/10/07	mer 26/02/08						
114	Approntamento Piazzola di Lavoro	1 N°	5 g	lun 29/10/07	ven 02/11/07	105H+5 g					
115	Assemblaggio Cassero	1 N°	10 g	lun 05/11/07	ven 18/11/07	114					
116	Consolidamenti	38 N°	304 g	ven 07/12/07	sab 20/12/07	44F+10 g					
117	Scavo in sotterraneo	38 N°	304 g	ven 07/12/07	sab 20/12/07	44F+10 g					

