


INFRASTRUTTURE STRADALI S.c.a.r.l.				Cantiere: CERTALDO RAPPORTINO GIORNALIERO				n. Prog.		Data 17/10/2007											
								Condizioni meteorologiche SERENO													
LAVORAZIONI ESEGUITE																					
				FASI DI LAVORAZIONE		20.60.4 Getto soletta P7 P8		20.60.4 Preparazione soletta P7 P8		Assistenza topografica		20.60.4 Saldatura Pilo Nelson		Servizi vari, Officina, Magazzino		30.41.2 Completamento getto cordolo		Spazzolatura Ferro		TOTALE DELLE ORE LAVORATE	
				MATRICOLA	COGNOME E NOME		QUALIFICA	LIV.	ORE LAVORATE												
MANO D'OPERA	1	ACETO	MICHELE	ESCAV	S.S.										10						10
	3	VIZZA	CARMINE	MECC	OP Q									10							10
	5	LAFKIR	ABDELLAH	CARPEN	OP Q				10												10
	12	AJELLAL	DRISS	CARPEN	OP SP	6	5														11
	13	ELMJABBER	FOUAD	MANOV	OP C	6	5														11
	14	EL AKHIRI	HASSAN	MANOV	OP C	6	5														11
	15	GHOUATI	MUSTAPHA	MANOV	OP C	6	5														11
	16	JELLENE	MOHAMED	MANOV	OP C	6	5														11
	17	COLLINS	SAMUEL	MANOV	OP C							10									10
	18	MAZZA	ANIELLO	CME	OP SP													10			10
	19	TAMMONE	AGOSTINO	MANOV	OP C										10						10
	20	IZZO	ANTONIO	CARPEN	OP SP										10						10
	21	TUMMIELLO	MICHELE	AUTISTA	OP SP												10				10
	22	PREZIOSO	ALFREDO	MAGAZZ	OP SP									10							10
	23	FUOCO	ANGELOANT	MECC	OP SP									10							10
	24	NIRMAL	KUMAR	MANOV	OP C	6	5														11
	25	DIAW	THIERNO BIR	MANOV	OP C	6	5														11
	26	DIOP	MOKTAR	MANOV	OP C	6	5														11
	28	IZZO	ANDREA	MANOV	OP C											10					10
	29	FUOCO	GIUSEPPE	AUTISTA	OP Q							10									10
	30	CASTELLANO	DOMENICO	GRUISTA	OP SP							10									10
	MEZZI	MATRICOLA	DESCRIZIONE		PROVENIENZA		ORE LAVORATE														
		BX 166 DM	AUTOCARRO CON GRU'					4													4
		AB K 586	MERLO P 40.16 KS					4													4
		AB K 414	AUTOGRU' ORMIG 30 TON					5													5
			ESCAVATORE EX 285																		0
			ESCAVATORE E 215													6					6
			PALA GOMMATA W 190																		0
			MOTOSALD. GENSER TS400																		0
		MOTOCOMPRESSORE					6													6	
MATERIALI POSTI IN OPERA																					
Descrizione materiali					U.M.	Quantità	Sezione delle lavorazioni														
CLS RCK 35 S3					MC	33,00	30.41.2														
CLS RCK 40 S4 POMPATI					MC	90,00	20.60.4 B 3.15.d														
FORNITURA MATERIALI																					
Descrizione materiali					U.M.	Quantità	Fornitore					Riferimenti N° Bolla									
CLS RCK 40 S4 POMPATI					MC	90,00	BETONVAL					437,2428,2426,2424,2460,2416, 2414,2413,2433,2420									
CLS RCK 35 s3					MC	33,00	BETONVAL					2465,2454,2457,2406									
OSSERVAZIONI																	Firma responsabile del settore				
Visite: Geom. Giacobini, Ing. Sestini, Geom. Pecchioli																					